

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

POTOSI - BOLIVIA



***RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
FINAL
GESTIÓN 2019***



Prof.: Artemio Mamani Characayo

ALCALDE MUNICIPAL

El Gobierno Autónomo Municipal de Llalagua institución pública con estructura fundamental de una sociedad es responsable y encargada de conocer la realidad de los sistemas de vida presentes en su territorio, donde desarrolla todas sus actividades delegadas por ley. Mejorando su economía, accediendo a servicios de calidad y comprometidos con el cuidado del medio ambiente, los cuales son resultados de la implementación de las Políticas de Desarrollo Municipal.


Planificación del G.A..M.LL. esta articulado con las metas, resultados y acciones del Plan de Desarrollo Economía Social – PDES-PTDI-PEI-POA



ESTRUCTURA ORGÁNICA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 2019

ESTRUCTURA



Nº	PERSONAL CON ITEM	Nº de personal
1	Personal Consejo Municipal	13
2	Personal Administrativo	149
3	Personal Unidad de Aseo Municipal	21
4	Personal de Camal Municipal	7
5	Personal de Medio Ambiente y Áreas Verdes	10
PERSONAL DE CONTRATO NO PERMANENTE		
6	Personal funcionamiento SLIM	4
7	Personal funcionamiento Defensoría de la Niñez	6
8	Personal funcionamiento apoyo a la Minería	2
9	Personal funcionamiento apoyo al deporte	3
10	Personal funcionamiento apoyo a gestión de riesgo	3
11	Personal funcionamiento apoyo a salud	2
12	Personal funcionamiento apoyo a catastro urbano	5
13	Personal funcionamiento apoyo a ejecutivo municipal	12
14	Personal funcionamiento UMADIS	1
15	Personal funcionamiento fortalecimiento y apoyo a la promoción	2
16	Personal funcionamiento alimentación complementaria	2
17	Personal funcionamiento balnearios y piscina Catavi	4
18	Personal funcionamiento programa centros PAPI	1
19	Personal funcionamiento zoonosis	1
20	Personal funcionamiento apoyo a turismo	1
21	Personal funcionamiento hospedaje estudiantil en familia	1
22	Personal funcionamiento programa post-alfabetización	1
23	Personal funcionamiento terminal de buses	1
24	Personal funcionamiento mantenimiento de vías urbanas	8
PERSONAL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA		
25	Personal en distintas áreas	37
RECURSOS PROPIOS		
26	Personal de luz y fuerza	25
27	Personal eventual de piscina	2
28	Personal eventual Terminal de Buses	15
29	Personal eventual Balnearios Catavi	19
PERSONAL SECTOR SALUD		
30	Hospital Gral. Madre Obrera, centros de salud	97
Total del personal		455





M

A

R

C

O

L

E

G

A

L

LEY N° 974

LEY DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Conforme con esta nueva visión, el 4 de septiembre de 2017, se promulgó la Ley N° 974 con el fin de que la prevención y la lucha contra la corrupción se encuentren presentes hasta en el último rincón de institucionalidad de todos los niveles del Estado,

En las entidades donde el Estado tenga participación accionaria, y de fortalecer el rol de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL (art. 17)

presentar en la rendición pública de cuentas de la entidad II. La UTLCC coordinará que todas las unidades del (nombre de la entidad) proporcionen la información de carácter económico-financiero, técnico y administrativo y los resultados de gestión, necesarios para la elaboración del informe y realización de la rendición pública de cuentas.



De acuerdo a la Ley N° 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, del 9 de enero del 2014 donde los Gobierno Autónomos Municipales están constituidos por:

Artículo 24. (Estructura organizativa) según la ley 482 el órgano ejecutivo estará conformado por:

- a La alcaldesa o el alcalde municipal.
- b Las Secretarías Municipales.
- c Sub Alcaldías.

Artículo 26. Parágrafo 20, Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto.



TRANSFORMAR LLALLAGUA:

Se está transformando y consolidado en una ciudad intermedia, de oportunidades con infraestructura urbana y rural de vanguardia, con mayores niveles de acceso a:

a servicios básicos



b Mejorar la Educación



c Mejorar la Salud



d Con avances cualitativos de desarrollo humano.

GENERAL:

Impulsar el desarrollo Integral, sustentable de Transformación del Municipio de Lallagua Trabajando en la mejora siempre de la Educación, Salud, Servicios básicos, infraestructura, seguridad Ciudadana y otros, tanto en el área Urbana y el Área Rural del Municipio.

ESTRATEGICOS:

- a Ejecutar El Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo
- b Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y Rural
- c Priorizar la Transparencia como paradigma

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

POTOSI - BOLIVIA

RECURSOS PROGRAMADOS EN EL POA 2019



**...!TRABAJANDO POR UNA CIUDAD DE VERDAD DEL
NORTE POTOSI!..**

1.- ASIGNADOS 2019 M.E.F.P. Y REGALIAS

Cuadro N° 1

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Coparticipación Tributaria	33.732.643,00 Bs	33.568.700,00 Bs	-163.943,00 Bs
2	Recursos IDH	14.188.205,00	11.787.487,00	-2.400.718,00
3	Recursos Regalías Mineras	620.000,00	514.549,00	-105.451,00
4	Por Subsidios Subvenciones Personas con discapacidad	48.735,00	48.735,00	0,00
	TOTAL	48.589.583,00 Bs	45.919.471,00 Bs	-2.670.112,00 Bs

2.- RECURSOS PROPIOS 2019

Cuadro N° 2

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Recursos Propios	8.000.000,00 Bs	8.162.080,00 Bs	162.080,00 Bs
2	Recursos de Energía eléctrica	6.500.000,00	7.612.304,00	1.112.304,00
	TOTAL	14.500.000,00 Bs	15.774.384,00 Bs	1.274.384,00 Bs

RECURSOS



Fuente: Dirección Financiera

POTOSI - BOLIVIA

3.- SALDOS 2018

Cuadro N° 3

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Saldos Caja Bancos 2018	24.279.036,00	24.279.036,00	0,00
	TOTAL 3	24.279.036,00	24.279.036,00	0,00

4.- TRANSFERENCIAS

Cuadro N° 4

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Otras fuentes UPRE , MIN DE MEDIO AMBIENTE, FDI, FNDR, UNFPA.	25.595.097,00	25.595.097,00	0,00
	TOTAL 4	25.595.097,00	25.595.097,00	0,00



Fuente: Dirección Financiera

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS GESTION 2019

Cuadro Nº 5

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO
1	Por subsidio Subvenciones Personas con discapacidad	48.735,00	48.735,00
2	Coparticipación Tributaria	33.732.643,00	33.568.700,00
3	Recursos IDH	14.188.205,00	11.787.487,00
4	Recursos Regalías Mineras	620.000,00	514.549,00
5	Recursos Propios Municipales	8.000.000,00	8.162.080,00
6	Recursos Energía Eléctrica	6.500.000,00	7.612.304,00
7	Saldos Caja Bancos 2018	24.279.036,00	24.279.036,00
8	Otras fuentes – UPRE – Ministerio de Medio Ambiente - FDI	25.595.097,00	25.595.097,00
	TOTAL DE RECURSOS	112.963.716,00	111.567.988,00



TOTAL DE RECURSOS POA 2019

112.963.716,00 Bs.

Fuente: Dirección Financiera

**R
E
C
U
R
S
O
S**

CUADRO DE COMPARACION



PROGRAMADO

Otras fuentes -
UPRE-Ministerio de
Medio Ambiente-
FDI- FNDR-UNFPA
23%

Saldos Caja Bancos
2018
21%

Recursos Energía
Eléctrica
6%

Por Subsidios
Suvencciones Personas
con discapacidad
0%


Coparticipación
Tributaria
30%

Recursos IDH
13%

Recursos Regalias
Mineras
0%

Recursos Propios
Municipales
7%

R
E
C
E
P
S
O
S



ASIGNACION DE RECURSOS

1

GASTOS RECURRENTE OBLIGATORIOS POR LEY

2

GASTOS RECURRENTE POR COMPETENCIAS MUNICIPAL

3

GASTOS PARA CONVENIOS

4

GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO

5

GASTOS PARA INVERSION (Disponible para Formular)

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
O
N



GASTO POR PARTIDA



a) Programas e Inversión

Cuadro N° 6

N°	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
1	PROM. Y FOMENTO A LA PROD AGROPECUARIA	3.424.380,00 Bs.	2.416.771,00 Bs.	1.007.609,00 Bs	71
2	SANEAMIENTO BASICO	710.446,00	135.556,00	574.890,00	19
3	CONST. Y MANT. DE MICRORIEGOS	593.764,00	284.167,00	309.597,00	48
4	DES. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	491.688,00	491.688,00	0,00	100
5	ASEO URBANO MANEJO Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.020.000,00	995.255,00	24.745,00	98
6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	382.467,00	196.249,00	186.218,00	51
7	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	10.368.910,00	5.862.856,00	4.506.054,00	57
8	GESTION DE CAMINOS VECINALES	1.590.838,00	771.118,00	819.720,00	48
9	SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL	309.446,00	309.446,00	0,00	100
10	GESTION DE SALUD (2)	16.074.008,00	10.891.083,00	5.182.925,00	68

Fuente: Dirección Financiera

E
J
F
C
U
C
I
O
N



POTOSI - BOLIVIA

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
11	GESTION DE EDUCACION	25.577.495,00 Bs	22.374.714,00 Bs	3.202.781,00 Bs	87
12	DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE	13.740.216,00	11.195.999,00	2.544.217,00	81
13	PROM. Y CONSERV. DE CULTURA Y PATRIMONIO	241.838,00	241.838,00	0,00	100
14	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	100.000,00	88.635,00	11.365,00	89
15	PROM.POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	5.842.541,00	4.385.121,00	1.457.420,00	75
16	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3)	308.423,00	308.423,00	0,00	100
17	SERVICIO DE FAENADO DE GANADO	385.930,00	385.930,00	0,00	100
18	GESTION DE RIESGOS	125.000,00	125.000,00	0,00	100
19	RECURSOS HIDRICOS	58.801,00	58.000,00	801,00	99
20	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	710.839,00	556.074,00	154.765,00	78
21	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11.822.268,00	11.763.848,00	58.420,00	100
22	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	8.559.446,00	516.051,00	8.043.395,00	6
TOTAL		102.438.743 Bs	74.353.822 Bs	28.084.921 Bs	73

Fuente: Dirección Financiera

ZONE
 C
 E
 J
 E

b) gasto de funcionamiento del Concejo Municipal

Cuadro N° 7

N°	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	1.011.229,00 Bs	1.011.229,00 Bs	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	70.805,00	70.805,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	85.770,00	85.770,00	0,00
	SUB TOTAL	1.167.805,00 Bs	1.167.805,00 Bs	0,00



100%

F
J
E
C
U
C
I
O
N

c) Gasto de funcionamiento del Ejecutivo Municipal

Cuadro N° 8

N°	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	7.982.983,00 Bs	7.982.983,00 Bs	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	278.386,00	278.386,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	756.532,00	756.532,00	0,00
4	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	1.091,00	1.091,00	0,00
5	OTROS GASTOS	338.176,00	338.176,00	0,00
	SUB TOTAL	9.357.167,00 Bs	9.357.167,00 Bs	0,00



100%

Fuente: Dirección Financiera

E
J
E
C
U
T
I
V
O

TOTAL DE EJECUCION SOBRE LO PROGRAMADO

Cuadro N° 9

No	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	%
		PROGRAMADO	EJECUTADO		
a	GASTOS DE INVERSION	102.438.743,00 Bs	74.353.822,00 Bs	28.084.921,00 Bs	73
b	GASTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.167.805,00	1.167.805,00	0,00	100
c	GASTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	10.524.972,00	10.524.972,00	0,00	100
	TOTAL	112.963.716,00 Bs	84.878.793,00 Bs	28.084.921,00 Bs	75

E
J
E
C
U
C
I
O
N





POTOSI - BOLIVIA


EJECUCION FISICA (Procesos de contratación Nuevos)

Nº	MODALIDAD	CUANTIA	TIPO DE CONTRATACION	CANTID.
1	CONTRATACION MENOR	De Bs20.000 hasta Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)	OBRAS	7
			ADQUISICIONES	35
			CONSULTORIAS	23
			SERVICIOS GENER.	16
2	APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)	Mayor a Bs 50.000.- (00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs.1.000,000 UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS	OBRAS	26
			ADQUISICIONES	16
			CONSULTORIAS	2
			SERVICIOS GENER.	2
3	LICITACION PUBLICA (LP)	Mayor a Bs 1.000.000 (UN MILLON UN 00/100 BOLIVIANOS ADELANTE)	OBRAS	3
			ADQUISICIONES	1
			CONSULTORIAS	0
			SERVICIOS GENER.	0
4	CONTRATACION POR EXCEPCION	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	9
			ADQUISICIONES	10
			CONSULTORIAS	0
			SERVICIOS GENER.	3
5	CONTRATACION DIRECTA	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	3
			ADQUISICIONES	10
			CONSULTORIAS	0
			SERVICIOS GENER.	1
TOTAL PROCESOS DE CONTRATACION				167



RESUMEN TOTAL DE EJECUCION


RESUMEN TOTAL						
TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	ELABORACION	OBSERVADOS	
216	138	47	3	25	3	
100,00%	63,89%	21,76%	1,39%	11,57%	1,39%	



E
J
E
C
U
C
I
O
N



EJECUCION FISICA VS FINANCIERA



EJECUCION



▶ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



▶ RESULTADO DE
TRABAJO POR
PROGRAMAS



▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

▷ Promoción y fomento
a la Prod. Agropesquera



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

Objetivos

Es el de contribuir al desarrollo Municipal. En la agricultura, en coordinación con las comunidades del Ayllu Chullpa y Sikuya y los Órganos del estado para alcanzar mayores rendimientos en la Producción

2.- Ejecución presupuestaria- Física

MONTO	MONTO EJECUTADO
3.424.380,00 Bs.	2.416.771,00 Bs



Resultado

Convenio FONADIN – GAMLL “crianza de ganado ovino en el distrito ayllu chullpa municipio de Lallagua”

(LOTE 1: ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO)



Este proyecto beneficia de gran manera a los Comunarios del Ayllu Chullpa por que con el se mejorara la raza de los Ovinos

Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

DISTRITO: CHULLPA

RESULTADOS



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE INVERNADEROS FAMILIARES PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL DISTRITO AYLLU CHULLPA MUNICIPIO LLALLAGUA

MONTO

3.149.858,50 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

150 D/C

SUPERVISOR

CONSULTORA LOVA

EMPRESA EJECUTORA

MITMA MITICON

FECHA INICIO

29/06/2018

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITIVA

08/04/2019

AVANCE FINANCIERO

60 %

AVANCE FISICO

100 %



Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

PROYECTO: MEJORAR LA PRODUCCION FRUTICOLA CON LA INTRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES DEL AYLLU SIKUYA, MUNICIPIO DE LLALLAGUA



COSTO :Bs 2'393.762,00

E.F 100 %

E.F. 100 %

MONTO EJECUTADO : Bs 2'031.592,60

Beneficiarios	302 familias
---------------	--------------

TIEMPO EJE.	365 D.C.
-------------	----------

**CONTRATISTA O PROVEEDOR:
DETEA Srl.**

EMPLEOS GENERADOS

DIRECTO : 50

INDIRECTO : 100



Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

DISTRITO: CHULLPA

Resultado



PROYECTO:	
CONVENIO FONADIN – GAMLL “CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO AYLLU CHULLPA MUNICIPIO DE LLALLAGUA” (LOTE 1: ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO)	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
892.500,00 Bs.	50 D/C
SUPERVISOR	
CONSULTORA EMACHIC	



EMPRESA EJECUTORA

JULIAN GUANACO PIRE

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

09/09/2019

29/10/2019

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

85.7 %

100 %

DISTRITO: CHULLPA

REUSLTADOS



PROYECTO:
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO DEL AYLLU CHULLPA MUNICIPIO DE LLALLAGUA

MONTO
32,500.00 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN
150 D/C

SUPERVISOR
TEC. DAVID PEREZ MAMANI



EMPRESA EJECUTORA

CONSULTORA EMACHIC

FECHA INICIO
28/08/2019

FECHA CONCLUSIÓN PROG.
25/01/2019

AVANCE FINANCIERO
80 %

AVANCE FISICO
90 %

Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

DISTRITO: CHULLPA

RESULTADOS

PROYECTO:

CONVENIO FONADIN – GAMLL “CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO AYLLU CHULLPA MUNICIPIO DE LLALLAGUA” (ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES)

MONTO

68,335.40 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

4 D/C

SUPERVISOR

CONSULTORA EMACHIC



EMPRESA EJECUTORA

SANTIAGO CHOQUE PORCO

FECHA INICIO

10/12/2019

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

13/12/2019

AVANCE FINANCIERO

0 %

AVANCE FISICO

100 %



Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

DISTRITO: CHULLPA

RESULTADOS



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE INVERNADEROS FAMILIARES PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL DISTRITO AYLLU CHULLPA MUNICIPIO LLALLAGUA

MONTO

3.149.858,50 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

150 D/C

SUPERVISOR

CONSULTORA LOVA

EMPRESA EJECUTORA

MITMA MITICON

FECHA INICIO

29/06/2018

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITIVA

08/04/2019

AVANCE FINANCIERO

60 %

AVANCE FISICO

100 %



Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

DISTRITO: CHULLPA

Resultado



PROYECTO:

EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIGIÑAS DISTRITO AYLLU CHULLPA (LLALLAGUA)


MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

1.421.403,80 Bs.

90 D/C

Proyecto con convenio firmado y financiamiento asegurado



Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE INVERNADEROS FAMILIARES
PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL
DISTRITO AYLLU CHULLPA MUNICIPIO LLALLAGUA
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

MONTO

50.000,00 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

5 D/C

SUPERVISOR

CONSULTORA LOVA

EMPRESA EJECUTORA

LUCHO DELGADO MITMA

FECHA INICIO

09/05/2019

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITVA.

10/05/2019

AVANCE FINANCIERO

0 %

AVANCE FISICO

100 %



Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria



NOMBRE DEL PROCESO

MANEJO INTEGRAL DE CAMELIDOS EN EL NORTE POTOSÍ

MONTO

695.488.33,00Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Gestión 2012, 2013, 2014,
2015**MONTO CANCELADO EN LA GESTION 2019 POR
CONCILIACION DE SALDOS****104,323,25 Bs.**

ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí

El Proyecto, concentra su atención en el fortalecimiento de la producción de la ganadería camélida, debido a que este sector productivo es potencial y clave para asegurar una vida digna de la población asentada en las comunidades del área rural.

Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

▷ saneamiento Básico



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Saneamiento Básico

Objetivos

Ampliar y mejorar la red de Agua y Alcantarillado sanitario en el Municipio de Llalagua como parte fundamental de mayores niveles de acceso a servicios Básicos

Resultado

“Proyecto mejoramiento del sistema d agua potable en la mancomunidad bustillos (Llalagua, siglo xx y Catavi) y mejoramiento sistema de alcantarillado en la mancomunidad bustillos

Ampliación Saneamiento Básico Red de alcantarillado U.E. Junín y Zonas Aledañas (Sakamarca, San Cristóbal, Barrio Lindo convenio Visión Mundial)

Monto programado	Monto ejecutado
710.000,00 Bs.	135.556,00 Bs

Este proyecto beneficia de gran manera a los estudiantes y a la población en general



Saneamiento Básico

MUNICIPIO : LLALLAGUA

OBRAS EN EJECUCIÓN



NOMBRE DEL PROCESO

**ADQUISICIÓN MAT. DE CONST. AMPLIACIÓN
SANEAMIENTO BÁSICO RED DE
ALCANTARILLADO U. E. JUNÍN Y ZONAS
ALEDAÑAS (SAKAMARKA, SAN CRISTÓBAL Y
BARRIO LINDO)**

MONTO


PLAZO DE EJECUCIÓN

82.530,00 Bs.

15 D/C

SUPERVISOR

Arq. José Luis Siles Verduguez



EMPRESA EJECUTORA

AGUSTIN POMA

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

06/12/2018

19/12/2018

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

100%

100%

Proyecto de Convenio Visión Mundial

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

REFACCION TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD COCHEVILLQUE AYLLU CHULLPA

MONTO

6.222,83 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

10 D/C

SUPERVISOR

TEC. DAVID PEREZ MAMANI

EMPRESA EJECUTORA

PERDAF SRL

FECHA INICIO

18/10/2019

AVANCE FINANCIERO

100 %

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITIVA.

25/10/2019

AVANCE FISICO

100 %



Saneamiento Básico

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

ADQUISICION MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE JACHOJO

MONTO

24.870,60 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

10 D/C

SUPERVISOR

TEC. VLADIMIR TICONA CASTRO

EMPRESA EJECUTORA

ANGEL ZENTENO MITMA

FECHA INICIO

23/10/2019

FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA.

01/11/2019

AVANCE FINANCIERO

100 %

AVANCE FISICO

100 %



Saneamiento Básico

MUNICIPIO : LLALLAGUA

Resultado



NOMBRE DEL PROCESO	
"PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA D AGUA POTABLE EN LA MANCOMUNIDAD BUSTILLOS (LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI) Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA MANCOMUNIDAD BUSTILLOS (LLALLAGUA Y SIGLO XX)	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
43.720.546,76Bs.	425 D/C
SEGUIMIENTO	
Arq. José Luis Siles Verduguez	



EMPRESA EJECUTORA

ARMEN CONSPAR ASOCIACION ACCIDENTAL

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

15/06/2016

30/07/2019

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

84,3%

95%

Proyecto de Convenio

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

PROGRAMA

▷ Const. Y manteniendo
de Micro Riegos



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

Programa: Construcción y Manteniendo de Micro riegos

Objetivos

Mantener el suelo agrícola con niveles de humedad que permitan al cultivo crecer y hacer que los rendimientos sean los más altos al menor coste posible. Con el Micro riego se intenta suplir la lluvia cuando ésta es insuficiente para abastecer las necesidades hídricas del cultivo.

Resultado

construcción micro riego janko calani mediante sistema solar fotovoltaico ayllu chullpa

Construcción riego familiar navidad ayllu chullpa

Construcción tanque de almacenamiento de agua para riego chojlluma ayllu chullpa

Monto programado

593.764,00 Bs.

Monto ejecutado

284.167,00 Bs

Estos proyecto beneficia de gran manera al Área Rural y apoya al mejoramiento de la producción agropecuaria y ganadería



Const. Y manteniendo de Micro Riegos

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

CONSTRUCCION MICRORIEGO JANKO CALANI
MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AYLLU
CHULLPA

MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

149.454,72 Bs.

39 D/C

SUPERVISOR

TEC. DAVID PEREZ MAMANI

EMPRESA EJECUTORA

JUAN CALANI VILLEGAS

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITIVA

10/01/2019

15/04/2019

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

100 %

100 %



Const. Y manteniendo de Micro Riegos

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:
CONSTRUCCION RIEGO FAMILIAR NAVIDAD AYLLU
CHULLPA

MONTO
96.365,51 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN
38 D/C

SUPERVISOR
TEC. DAVID PEREZ MAMANI



EMPRESA EJECUTORA

HILARION PACARA JORGE

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITIVA.

07/11/2018

13/03/2019

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

100 %

100 %

Const. Y manteniendo de Micro Riegos

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CHOJLLUMA AYLLU CHULLPA

MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

96.365,51 Bs.

38 D/C

SUPERVISOR

TEC. DAVID PEREZ MAMANI

EMPRESA EJECUTORA

HILARION PACARA JORGE

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITIVA

07/11/2018

08/04/2018

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

100 %

100 %



Const. Y manteniendo de Micro Riegos

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

PROGRAMA

▷ Desarrollo y Preservación
del medio Ambiente



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente

Objetivos

Proteger, mantener y ampliar las áreas verdes de los parques plazas y zonas urbanas donde existan todo hábitat Vegetal del Municipio de Llalagua

Resultado

Mantenimiento de áreas verdes y urbanas en el municipio de Llalagua

Capacitación en forestación a familias (zona 1) municipio de Llalagua

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
491.688.00 Bs	491688,00 Bs.	100%

Los recursos van destinados exclusivamente al pago del personal de servicio como ser Jardineras, Personal eventual y la Compra de semillas.



Desarrollo y Preservación del medio Ambiente

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA

PRODUCCIÓN DE PLANTINES FORESTALES: 6.673,00

PRODUCCIÓN DE PLANTINES ORNAMENTALES: 1.740,00

PRODUCCIÓN DE PLANTINES MEDICINALES: 358,00



ACTIVIDAD

CAPACITACIÓN EN FORESTACIÓN A FAMILIAS (ZONA 1) MUNICIPIO DE LLALLAGUA

ENCARGADO ÁREAS VERDES-MEDIO AMBIENTE

Ing. Irma Leyva Mitma

Desarrollo y Preservación del medio Ambiente

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



ACTIVIDAD

Implementación de áreas verdes en el nuevo colegio técnico humanístico Llalagua

preparación de terrenos y preparado de sustrato para la forestación forestal y ornamental

ACTIVIDAD

trabajo realizados en coordinación con los soldados del regimiento de infantería 21 illimani de uncía

ENCARGADO ÁREAS VERDES-MEDIO AMBIENTE

Ing. Irma Leyva Mitma – Ing. Basilio Ramírez Yucra



Desarrollo y Preservación del medio Ambiente

DISTRITO: CHULLPA

Resultado



PROYECTO:
"PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS DE
RECARGA DE ACUIFEROS CON PLANTACIONES
FORESTALES EN LA MICROCUENCA VENTILLA DEL
MUNICIPIO LLALLAGUA (COMPONENTE I
CONSTRUCCIÓN VIVERO FORESTAL CHAMAYA "

MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
233,898.05 Bs.	80 D/C
SUPERVISOR	
TEC. DAVID PEREZ MAMANI	



HILARION PACARA JORGE	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
25/10/2019	12/01/2020
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
0 %	85 %

Desarrollo y Preservación del medio Ambiente

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

PROGRAMA

▷ Aseo Urbano

▷ Manejo y tratamiento de residuos sólidos



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Aseo Urbano Manejo y trata miento de residuos solidos

Objetivos

Cumplir con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos en municipio de Llallagua, con miras a evitar la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y a su vez lograr el aprovechamiento de los desechos.

Resultado

.Se trabajo a diario en el recojo de desechos en todas las vías publicas, establecimientos públicos y lo que genera los habitantes en cada vivienda de acuerdo al cronograma de recojo.

La generación de residuos gestión 2019

Recojo Diaria: 26 toneladas

Recojo Anual: 9.490,00 toneladas

Generación Per cápita: 0,632 kg/hab/día

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
1.020.000,00 Bs	995.255,00 Bs.	98%

El barrido es realizado de acuerdo a las Rutas establecidas.

COBERTURA: 56% área urbana

COBERTURA: 20% área periférica.



Aseo Urbano

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Recojo de basura



Deposición y aprovechamiento de residuos

La deposición es realizado en el botadero, posteriormente se realiza el aprovechamiento de los residuos reciclables con el personal

2.- Deposición



3.- Aprovechamiento



Aseo Urbano

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

4.- Tratamiento



Tratamiento final

Los residuos no aprovechables, son tratados con maquinaria pesada:

- Nivelación de residuos
- agregado de tierra: 20 cm de espesor
- Compactado

5.- Compactación



Aseo Urbano

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

▷ servicio de Aluminado

▷ Publico



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Servicio de Alumbrado Publico

Objetivos	Resultado	
<p>Mejorar la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad .</p>	<p>Se realizaron trabajos de mejora y ampliación de alumbrado Publico en diferentes distritos del Municipio de Llalagua.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adquisición de Material de Eléctrico Distrito Sakamaka -Ampliación Alumbrado Publico y Red Baja Tensión AV. Buenos Aires y Plaza Calama Zona 8 -Adquisición y Colocado de Luminarias en la Zona 6 Distrito 22 de Diciembre -Adquisición Material Eléctrico para Alumbrado Publico Zona 10 Distrito 22 de Diciembre -Adquisición Transformador Villa Nueva Distrito Sakamarca -Adquisición de Transformador Distrito Sakamarca -Adquisición de Luminarias para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sakamarca -Adquisición Material Eléctrico Alumbrado Publico Siglo XX -Adquisición Material Eléctrico Alumbrado Publico Distrito Catavi -Adq. Mat. Eléctrico Comunidad 	
<p>2.- Ejecución presupuestaria- Física</p>		
<p>Monto Programado</p>	<p>Monto Ejecutado</p>	<p>E. Física</p>
<p>382.467,00 Bs</p>	<p>196.249,00 Bs.</p>	<p>51%</p>
<p>No se logro realizar todas las adquisiciones por que fueron programados en la ultima parte del año los recursos en el POA 2019.</p>		

Servicio de Alumbrado Publico

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8 VILLA 22 DE DICIEMBRE POA 2018	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
231,628,96.100 Bs.	89 D/C
SUPERVISOR	
Ing. Jhonny Osnayo Montaño	



EMPRESA EJECUTORA	
ELECTROFERTEC & SIERRA	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
20/11/2018	16/02/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100Bs.	100%


Servicio de Alumbrado Publico

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultado



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO TRANCA ORURO Y SU CONTORNO - RECURSOS PROPIOS DIRECCION LUZ Y FUERZA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
36.262,50 Bs.	5 D/C
SUPERVISOR	
ING. JHONNY OSNAYO MONTAÑO	



EJECUTORA	
DIRECCION LUZ Y FUERZA	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
23/04/2019	27/04/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100Bs.	100%

Servicio de Alumbrado Publico

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA DISTRITO SAKAMARCA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
19.782,00 Bs.	5 D/C
SUPERVISOR	
ING. JHONNY OSNAYO MONTAÑO	



EJECUTORA	
DIRECCION LUZ Y FUERZA	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
25/04/2019	29/04/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100Bs.	100%

Servicio de Alumbrado Publico

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO UNIDAD EDUCATIVA JUNIN – RECURSOS PROPIOS DIRECCION LUZ Y FUERZA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
49.702,00 Bs.	10 D/C
SUPERVISOR	
ING. JHONNY OSNAYO MONTAÑO	



EMPRESA EJECUTORA	
Nombre del Empresa Ejecutora	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
17/05/2019	27/05/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
OBs.	60 %

Servicio de Alumbrado Publico

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:	
ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO COMUNIDAD CABILDO LLALLAGUA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
24,898.50 Bs.	14 D/C
SUPERVISOR	
TEC. VLADIMIR TICONA CASTRO	



CONSTANTINO POMA CHIRI	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA.
27/11/2019	02/12/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %

Servicio de Alumbrado Publico

DISTRITO:

CHULLPA

Resultados



PROYECTO:	
ELECTRIFICACION RURAL AYLLU CHULLPA DE COMUNIDADES FALTANTES MUNICIPIO DE LLALLAGUA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
3,462,132.25 Bs.	150 D/C
SUPERVISOR	
G.A.D. POTOSI	



EMPRESA EJECUTORA	
AMELECBOL SRL	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
20/01/2019	20/06/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %

Proyecto de gestión con la

Gobernación

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

PROGRAMA



▷ **Infraestructura
rural**

**Urbana
Y**



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Infraestructura Urbana y Rural

Objetivos

Proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria para que el Municipio de Llallagua cuente, así como las mejores vialidades, espacios Recreación, y Capacitación dignos,

infraestructura urbana que permita a los habitantes de este municipio elevar la calidad de vida. Y que los servicios públicos sean eficientes y de calidad e incluyentes dentro del marco legal.

Resultado

- Construcción centro de Capacitación y Apoyo al Desarrollo Productivo Social Llallagua (UPRE)
- Const. Centro de Formación Cultural y Comunitaria Llallagua (UPRE)
- Construcción Pasarela Peatonal Plaza Sakamarca
- Ampliación y Ref. Balnearios Catavi
- Refacción Cancha de Wally Balnearios Catavi
- Construcción Casa del Adulto Mayor Llallagua
- Construcción Campo Ferial Norte Potosí Llallagua
- Construcción Parque Urbano Sector Río Seco
- Adquisición Piso Pavick Zona Río Chaquimayu
- Construcción Cordones de Acera Puente Topater
- Construcción pavimento Rígido Calle Arce
- Construcción Pavimento Rígido Final Omiste Zona 1
- Construcción Pavimento Rígido Prolongación Calle 9 de Abril Zona 4
- Const. Pavimento Rígido Calle Final Oblitas Zona 9
- Construcción Tinglado Parque Infantil Zona 9
- Construcción Plaza Distrito Sakamarca
- Construcción Baño Higiénico Distrito Sakamarca
- Mejoramiento de Calles Zona 6
- Construcción Gradas calle Tumusla entre Av. Buenos Aires y Calle Antofagasta Zona 6 Distrito 22 de Diciembre
- Const. y Mejoramiento Enlosetado Pasaje Aroma Zona 6 Distrito 22 de Diciembre

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
10.368.910, Bs	5.862.856,00 Bs.	57%

Infraestructura Urbana y rural

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

Resultado



- Construcción Adoquinado Calle Abaroa entre 26 de Octubre y Calle Vanguardia Zona 8 Distrito 22 de Diciembre
- Construcción- Piso carpeta Calle Martin Cárdenas, entre Calle Vanguardia y Calle 26 de Octubre Zona 8 Distrito 22 de Diciembre
- Construcción Enlosetado Calle Tarija Zona 10 Distrito 22 de Diciembre
- Construcción Baño Higiénico Campamento 2-A Siglo XX
- Construcción empedrado sector 14 de Septiembre Campamento Cancañiri Siglo XX
- Construcción Pavimento Rígido Campamento 6-B Siglo XX
- Construcción Pavimento Rígido Campamento Montes Siglo XX
- Construcción Puente Vehicular Campamento Villarroel Siglo XX
- Construcción Sede Social Campamento 6-A Siglo XX
- Construcción Sub Alcaldía Distrito Catavi
- Construcción Sede Comunal 12 de febrero Catavi
- Construcción Casa Comunal Zona Tipo Chalet Catavi
- Ampliación Sede Zona Barrio Lindo Catavi
- Construcción Batería de baños Casa Comunal Zona Tipo H Catavi
- Construcción Gradas Acceso Zona 16 de Noviembre Catavi
- Construcción Batería de Baños Sede Comunal Zona 12 de Febrero Catavi

Infraestructura Urbana y rural

PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIAL LLALLAGUA (UPRE)

I
M
Á
G
E
N
E
S

D
E

T
R
A
B
A
J
O



COSTO : 1'881.775,50 Bs

E.Fis. 100 %
E.Fin. 95 %

MONTO EJECUTADO : 1'787.645,34 Bs

Beneficiarios	800 PERSONAS
M2 construidos	1042,92 m2
TIEMPO EJE.	147 D.C.

SERVICIO EN CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIA NICOBOL

ARQ. LUIS A. MAMANI PARRILLA

EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 30
INDIRECTO : 80

Infraestructura Urbana y rural



PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA LLALLAGUA (UPRE)

I
M
A
G
E
S
D
E
T
R
A
B
A
J
O



COSTO : 1'543.122,09 Bs

**E.Fis. 100 %
E.Fin. 80,5 %**

MONTO EJECUTADO : 1'234.497,67 Bs

Beneficiarios	600 Habitantes
M2 construidos	363,48 m2
TIEMPO EJE.	100 D.C.

**EMPRESA CONSTRUCTORA
CASTELO**

ARQ. LUIS A. MAMANI PARRILLA

**EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 30
INDIRECTO : 80**

Infraestructura Urbana y rural

DISTRITO: SAK'AMARKA

Resultados



OBRA CONCLUIDA

NOMBRE DEL PROCESO

Construcción Plaza Distrito de Sakamarca

MONTO

744851,33 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

119 D/C

SUPERVISOR

Ing. Guido García Condori

DURANTE LA EJECUCION



EMPRESA EJECUTORA

Asociación Accidental Constructora "TOMAR-TIQUE"

FECHA INICIO

10/05/2019

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

02/01/2020

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

Infraestructura Urbana y rural

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO
CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR RIO
SECO DISTRITO LLALLAGUA

MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 349.886,43	160 D/C

SUPERVISOR
Arq. GONZALO FERNANDEZ VASQUEZ

EMPRESA EJECUTORA

EMPRESA CONSTRUCTORA "GVP"

FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
18/02/2019	27/07/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
349886,43 Bs.	100%



Infraestructura Urbana y rural

DISTRITO: SIGLO XX

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO
CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE 14 DE SEPTIEMBRE CAMP. CANCAÑIRI SIGLO XX

MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 170.980,78	61 D/C

SUPERVISOR
ING. MARCO ANTONIO COSSO MONDOCORRE



EMPRESA EJECUTORA	
CONSTRUCCIONES DIMOTECNO	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
19/08/2019	25/10/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100%	100%

Infraestructura Urbana y rural

DISTRITO: SIGLO XX

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO VILLARROEL SIGLO XX	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 29.935,01	14 D/C
SUPERVISOR	
ING. MARCO ANTONIO COSSO MONDOCORRE	



EMPRESA EJECUTORA	
EMPRESA CONSTRUCTORA REHEPA	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
03/10/2019	16/10/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100%	100%

Infraestructura Urbana y rural

DISTRITO: SIGLO XX

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CAMPAMENTO MONTES	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 169.122,86	60 D/C
SUPERVISOR	
ING. MARCO ANTONIO COSSO MONDOCORRE	

EMPRESA EJECUTORA	
TOMKAT INGENIERIA TOTAL	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
23/12/2019	20/02/20
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
0%	20%



Infraestructura Urbana y rural

DISTRITO: SIGLO XX

OBRAS EN EJECUCIÓN



NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION BAÑO HIGIENICO CAMPAMENTO 2-A SIGLO XX	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 127.363,31	46 D/C
SUPERVISOR	
ING. MARCO ANTONIO COSSO MONDOCORRE	

EMPRESA EJECUTORA	
LAUREANO SARZOSA RAMIRES	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
20/05/2019	04/07/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100%	100%



Infraestructura Urbana y rural



PROGRAMA N° 9

▶ **Gestión de Caminos Vecinales**



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Gestión de Caminos Vecinales

Objetivos

Proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura Caminera tanto del área Urbana y Rural para conectar al red fundamental con los demás municipios y departamentos.

Resultado

- Mantenimiento de vías urbanas
- Mantenimiento de vías rurales
- Estudio a Diseño Técnico de Preinversión Construcción - Puente Vehicular Camino Andavillque - Chayacari Ayllu Chullpa
- Construcción de Puente Vehicular Rio Ventilla Ayllu Chullpa (FDI)
- Construcción Puente Vehicular Rio Andavillque Chayacari Ayllu Chullpa Municipio de Llallagua
- Mejoramiento Camino Ventilla-Sauta Ayllu Chullpa
- Construcción Puente Tipo Alcantarilla Comunidad Kulta Ayllu Chullpa
- Mejoramiento Camino Cruce Ventilla - Kuchuri Ayllu Chullpa
- Adquisición de Materiales Puente Peatonal Katiri Ayllu Chullpa
- Apertura de Camino Janko Calani Azahuani Ayllu Chullpa
- Construcción Muro de Piedra emboquillado para Camino Uyuni a Rio Verde Ayllu Sikuya

2.- Ejecución presupuestaria- Física


Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
1.590.838,00 Bs	771.118,00 Bs.	48%



Gestión de Caminos Vecinales

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:	
ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION 'CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CAMINO ANDAVILLQUE – CHAYACARI AYLLU CHULLPA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
70,000.00 Bs.	50 D/C
SUPERVISOR	
TEC. DAVID PEREZ MAMANI	



EMPRESA CONSULTORA	
LOVA	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA
14/11/2018	30/01/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %

Gestión de Caminos Vecinales


DISTRITO:

CHULLPA

Resultados



PROYECTO:	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO VENTILLA AYLLU CHULLPA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
1,878,596.20 Bs.	185 D/C
SUPERVISOR	
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES F.L.	



EMPRESA EJECUTORA	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
0 %	0 %

Gestión de Caminos Vecinales

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CAMINO
ANDAVILLQUE – CHAYACARI AYLLU CHULLPA

MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

1,197,227.94 Bs.

106 D/C

SUPERVISOR

ING. GASTON G. BENAVIDEZ MIRANDA

EMPRESA EJECUTORA

ASOCIACION ACCIDENTAL LOPEZ FERNANDEZ

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN
PROGRAMADA.

28/11/2019

13/03/2020

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

0 %

20 %



Gestión de Caminos Vecinales

DISTRITO:

CHULLPA

Resultados



PROYECTO:	
CONSTRUCCION PUENTE TIPO ALCANTARILLA COMUNIDAD KULTA AYLLU CHULLPA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
24,758.67 Bs.	14 D/C
SUPERVISOR	
TEC. VLADIMIR TICONA CASTRO	



EMPRESA EJECUTORA	
ANGEL ZENTENO MITMA	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA.
18/10/2019	31/10/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %

Gestión de Caminos Vecinales

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:	
ADQUISICION DE MATERIALES PUENTE PEATONAL KATIRI AYLLU CHULLPA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
10,000.00 Bs.	5 D/C
SUPERVISOR	
TEC. DAVID PEREZ MAMANI	



EMPRESA EJECUTORA	
HILARION PACARA JORGE	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA.
03/12/2019	12/03/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %


Gestión de Caminos Vecinales

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA N° 10

▷ Catastro Urbano
y Rural



REVISION, INSPECCION Y APROBACION DE PLANOS Y CONSTRUCCION

1.- Programa: Servicio de catastro Urbano y rural

Objetivo.- La revisión , inspección y aprobación de planos para diferentes tramites que corresponden al Derecho propietario y autorizaciones de construcción

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
309.446,00 Bs	309.446,00 Bs.	100%



APROBACION DE PLANOS

FUNCIONARIOS	APROBACION DE PLANOS	CANTIDAD
ARQ. GUMBERT TORREZ MIRANDA, ARQ. EDWIN RENGEL FERNANDEZ, ABG. RICHARTH COPA COLQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias de bienes inmuebles entre particulares. • Fraccionamiento de propiedades particulares. • Fusión de propiedades particulares. • Por partición de división de propiedades. • Aprobación de planos por culminación de proceso de Usucapión. • Aprobación de planos según Resolución Municipal (transferencia de predios de COMIBOL). • Aprobación de planos de construcción de viviendas particulares. • Aprobación de planos por concepto de aceptación de herencia. • Aprobación de planos por anticipo de legítima. • Aprobación de planos por procesos judiciales de conocimiento (Corrección de datos Técnicos). • Aprobación de planos por concepto de corrección de errores técnicos y regularización según Ley 247 de 05 de junio de 2012, modificada por la Ley 803 de 09 de mayo de 2016. • Aprobación de planos de apertura de farmacia. • Aprobación de planos por arrendamiento de lotes en el Cementerio Llallaguay otros. 	963
TOTAL		963

AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCION

NOTIFICACIONES	CANTIDAD
SRA. KETTY MIRANDA SAAVEDRA	654
SR. LUIS RICARDO ALACA CARDENAS	903
TOTAL	1557

FUNCIONARIOS	AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCION	CANTIDAD
ARQ. GUMBERT TORREZ MIRANDA	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL APERTURA DE PUERTAS FACHADAS TOTALES Y PARCIALES CAMBIO DE TECHOS CONSTRUCCION DE NICHOS OTROS VARIOS	318
TOTAL		318

Servicio de Catastro Urbano y Rural

Equipo Multidisciplinario (Minutacion)

Objetivo.- El trabajo del equipo multidisciplinario tiene como objetivo el análisis y evaluación social, técnico y legal de carpetas presentadas por distintas urbanizaciones para el proceso de minutacion

Resultado – Hasta fines de la presente gestión se tiene:



CARPETAS MINUTADAS, TOTAL 44

Urbanización Vanguardia II:
12 carpetas minutadas

Urbanización Barrio Municipal:
-10 carpetas minutadas

Urbanización Barrio Maria Barzola:
-22 carpetas minutadas



CARPETAS INGRESADAS EN EVALUACION

TRABAJO EVALUACION CARPETAS (MINUTACION) EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	CANTIDAD
URBANIZACION BARRIO VAGUARDIA II	15
URBANIZACION BARRIO MUNICIPAL	22
URBANIZACION BARRIO MARIA BARZOLA	61
URBANIZACION VILLA NUEVA ESPERANZA	58
URBANIZACION LA UNION	4
TOTAL	160




Servicio de Catastro Urbano y Rural

Plano Director Distrito Siglo XX

Objetivo.- El presente trabajo tiene por objetivo la elaboración de plano director del Distrito Siglo XX para solicitar la transferencia de este distrito a COMIBOL, de esta manera se pueda regularizar las áreas ocupadas

Resultado - El trabajo se halló prácticamente concluido con excepción de algunos detalles de forma, sin embargo a raíz de solicitud de ampliación de plazo por parte de los dirigentes que componen las zonas del Distrito Siglo XX, para presentación de documentación, aun se sigue trabajando, ya con miras a presentación final del trabajo hasta fines del mes de Enero y Principios de Febrero de 2020



Plano Director Distrito Catavi

Objetivo.- El presente trabajo tiene por objetivo la elaboración de plano director del Distrito Catavi para solicitar la transferencia de este distrito a COMIBOL, de esta manera se pueda regularizar las áreas ocupadas

Resultado - En cuanto al avance total de la planimetría del distrito de Catavi se puede indicar que está en un 80 %, al margen de ello quedan aún situaciones que resolver que escapan a las posibilidades del trabajo, y que más bien se plantean como una meta a lograr en conjunto tanto con autoridades como con habitantes del distrito Catavi,



Servicio de Catastro Urbano y Rural

PROGRAMAS DE AE VIVIENDA FASES V, VI, VII, VIII Y X

Objetivo.- La intervención de la AE. Vivienda tiene por objetivo mejorar el habitat de los ciudadanos que acceden al beneficio, en lo que corresponde al Municipio, corresponde hacer seguimiento a esta intervención

DATOS GENERALES					
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA - FASE (V) 2018 - POTOSI"					
Departamento:	POTOSI	Provincia:	BUSTILLOS	Municipio:	LLALLAGUA
				MONTO S/C	2.696.172,26
Empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONDGRET S.R.T.					
		EJECUCION FISICA DE 130	CONSULTORIA 160		
Inicio De Obra		25 de junio de 2018	25 de junio de 2018		
Fecha de Orden de Proceder		25 de junio de 2018	25 de junio de 2018		
Plazo de Ejecución:		130 días calendario	160 días calendario		
Ampliación de Plazo		días calendario	días calendario		
Fecha prevista p/Recepción Provisional		1 de noviembre de 2018	1 de diciembre de 2018		
Fecha prevista p/Recepción Definitiva		1 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2018		
REPRESENTANTE LEGAL		FREDDY TOCO CHOQUECALLATA			
INSPECTORIA					
FISCAL DE OBRA		ARQ. WINDSOR ALEX FERNANDEZ MURILLO AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA			
N° DE VIVIENDAS POR DISTRITOS		PLAZO DE EJECUCION			
DISTRITO	N° DE VIVIENDA	PLAZO DE EJECUCION FISICA D/C	SERVICIO DE CONSULTORIA		
LLALLAGUA	9	130 días calendario	160 días calendario		
SAKAMARKA	36				
SIGLO XX	13				
VILLA 22 DE DICIEMBRE	15				
TOTAL BENEFICIARIOS	73				

DATOS GENERALES					
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA - FASE (VI) 2018 - POTOSI"					
Departamento:	POTOSI	Provincia:	BUSTILLOS	Municipio:	LLALLAGUA
				MONTO S/C	3.119.260,27
Empresa TORMAN MERKAYMAYA S.R.L. & ASOCIADOS					
Inicio De Obra		23 de agosto de 2018	23 de agosto de 2018		
Fecha de Orden de Proceder		23 de agosto de 2018	23 de agosto de 2018		
Plazo de Ejecución:		123 días calendario	153 días calendario		
Ampliación de Plazo		días calendario	días calendario		
Fecha prevista p/Recepción Provisional		23 de diciembre de 2018	22 de enero de 2019		
Fecha prevista p/Recepción Definitiva		22 de enero de 2019	21 de febrero de 2019		
REPRESENTANTE LEGAL		FRANZ RAUL TORIBIO TOLEDO			
INSPECTORIA		EMPRESA LAND S.R.L			
FISCAL DE OBRA		ARQ. WINDSOR ALEX FERNANDEZ MURILLO AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA			
N° DE VIVIENDAS POR DISTRITOS		PLAZO DE EJECUCION			
DISTRITO	N° DE VIVIENDA	PLAZO DE EJECUCION FISICA D/C	SERVICIO DE CONSULTORIA		
CATAVI	21	123 días calendario	153 días calendario		
SAKAMARKA	10				
SIGLO XX	1				
LLALLAGUA	48				
TOTAL BENEFICIARIOS	80				

Servicio de Catastro Urbano y Rural

PROGRAMAS DE AE VIVIENDA FASES V, VI, VII, VIII Y X

Objetivo.- La intervención de la AE. Vivienda tiene por objetivo mejorar el hábitat de los ciudadanos que acceden al beneficio, en lo que corresponde al Municipio, corresponde hacer seguimiento a esta intervención.

Resultado – Hasta fines de la presente gestión se tiene:

DATOS GENERALES				
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA - FASE (VII) 2018 - POTOSI"				
Departamento:	POTOSI	Provincia:	BUSTILLOS	Municipio: LLALLAGUA
			MONTO S/C	1.801.489,18
Empresa GROVER COPA CALA (EMPRESA UNIPERSONAL)				
Inicio De Obra	6 de noviembre de 2018		6 de noviembre de 2018	
Fecha de Orden de Proceder	6 de noviembre de 2018		6 de noviembre de 2018	
Plazo de Ejecución:	72 días calendario		102 días calendario	
Ampliación de Plazo	días calendario		días calendario	
Fecha prevista p/Recepción Provisional	16 de enero de 2019		15 de febrero de 2019	
Fecha prevista p/Recepción Definitiva	15 de febrero de 2019		17 de marzo de 2019	
REPRESENTANTE LEGAL	GROVER COPA CALA			
INSPECTORIA	EMPRESA CONSULTORA CONOCI			
FISCAL DE OBRA	ARQ. WINDSOR ALEX FERNANDEZ MURILLO AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA			
Nº DE VIVIENDAS POR DISTRITOS		PLAZO DE EJECUCION		
DISTRITO	Nº DE VIVIENDA	PLAZO DE EJECUCION FISICA D/C	SERVICIO DE CONSULTORIA	
ANDAVILQUE	4	72 días calendario	102 días calendario	
AREA DISPERSA	43			
TOTAL BENEFICIARIOS	47			

DATOS GENERALES				
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA - FASE (VIII) 2018 - POTOSI"				
Departamento:	POTOSI	Provincia:	BUSTILLOS	Municipio: LLALLAGUA
			MONTO S/C	2.212.891,25
Empresa ASOCIACION ACCIDENTAL "VIRGEN DE URKUPIÑA"				
Inicio De Obra	29 de octubre de 2018		29 de octubre de 2018	
Fecha de Orden de Proceder	29 de octubre de 2018		29 de octubre de 2018	
Plazo de Ejecución:	72 días calendario		102 días calendario	
Ampliación de Plazo	días calendario		días calendario	
Fecha prevista p/Recepción Provisional	8 de enero de 2019		7 de febrero de 2019	
Fecha prevista p/Recepción Definitiva	7 de febrero de 2019		9 de marzo de 2019	
REPRESENTANTE LEGAL	HENRRY ALVAREZ ORDOÑEZ			
INSPECTORIA	EMPRESA CONSULTORA CONOCI			
FISCAL DE OBRA	ARQ. WINDSOR ALEX FERNANDEZ MURILLO AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA			
DISTRITOS		PLAZO DE EJECUCION		
DISTRITO	Nº DE VIVIENDA	PLAZO DE EJECUCION FISICA D/C	SERVICIO DE CONSULTORIA	
CATAVI	12	72 días calendario	102 días calendario	
AREA DISPERSA	46			
TOTAL BENEFICIARIOS	58			

Servicio de Catastro Urbano y Rural

PROGRAMAS DE AE VIVIENDA FASES V, VI, VII, VIII Y X

Objetivo.- La intervención de la AE. Vivienda tiene por objetivo mejorar el habitat de los ciudadanos que acceden al beneficio, en lo que corresponde al Municipio, corresponde hacer seguimiento a esta intervención

DATOS GENERALES		
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA - FASE (X) 2019 - POTOSI"		
Departamento:	POTOSI	Provincia: BUSTILLOS Municipio: LLALLAGUA
Nº y Fecha del CONTRATO	AEV-PT-DO 005/19 del 31/05/2019	
MONTO DE PROYECTO SEG./CONTRATO INICIAL	1.895.880,17	
MONTO DE PROYECTO SEG./ORDEN DE CAMBIO	1.874.232,28	
MONTO DECREMENTO	-21647,89	
MONTO FINANCIAMIENTO AEVIVIENDAS	1.874.232,28	
MONTO APORTE PROPIO	292.962,96	
Empresa	ASOC. ACC. "GROVER COPA CALA"	
	SEG./CONTRATO	EFECUCION REAL
Inicio De Obra	3 de junio de 2019	3 de junio de 2019
Fecha de Orden de Proceder	3 de junio de 2019	3 de junio de 2019
Plazo de Ejecución:	102 dias calendario	99 dias calendario
Ampliación de Plazo	dias calendario	dias calendario
Fecha prevista p/Recepción Provisional	12 de septiembre de 2019	9 de septiembre de 2019
Fecha prevista p/Recepción Definitiva	12 de octubre de 2019	10 de octubre de 2019
REPRESENTANTE LEGAL	GROVER COPA CALA	
SUPERVISOR DE OBRA	ING. ALFREDO VILLAROEL CUELLAR	
SOCIAL DESIGNADO DE LA AE	LIC. RAYMUNDA ROXANA CHOQUE DAVILA	
FISCAL DE OBRA	ING. ANDRES A. SAIQUE SANCHEZ AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	
DISTRITO	Nº DE VIVIENDA	Nº DE VIVIENDAS DEL PROYECTO
VILLA 22 DE DICIEMBRE	9	23 VIVIENDAS
SAKAMARCA	14	
TOTAL BENEFICIARIOS	23	



Servicio de Catastro Urbano y Rural

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

▷ Gestión de salud



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Gestión de Salud

Objetivos

Mejorar el servicio de atención en salud a la población a través de la dotación de infraestructura, equipamiento y personal medico adecuado en coordinación directa con el ministerio de salud, el nivel Central y el Nivel departamental.

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
16.074.008,00 Bs	10.891.083,00 Bs.	68%



Resultado

- Apoyo al funcionamiento de Salud
- Funcionamiento UNI
- Gastos de Funcionamiento Centro de Rehabilitación y Rehabilitación Para Personas con Discapacidad
- Apoyo a Programas de Salud
- Adquisición de Nutribebes
- Funcionamiento del Centro Municipal de Zoonosis
- Prestaciones de Servicios de Salud Integral
- Construcción Centro de Salud Madre Obrera Llallagua
- Mantenimiento de Equipos Médicos y Movilidades del 1° Nivel salud
- Equipamiento para Programas de Primer Nivel
- Adquisición de Equipamiento para Laboratorio de Citología
- Equipamiento de la Unidad de Salud
- Contratación de Mano de Obra Especializada para la Conexión de Acometida de Gas Hospital Gral. Madre Obrera
- Adquisición de Conservador de Sangre para el Hospital Gral. Madre Obrera.
- Ampliación de Media Tensión de Energía Eléctrica para el Hospital de Segundo Nivel Madre Obrera
- Construcción Muro Perimetral Hospital de Segundo Nivel Madre Obrera

Gestión de Salud

Personal de Servicio

N° DE PERSONALES 98 (Contratos Municipales)

Médicos:	5
Odontólogos:	2
Lic. enfermería:	12 primer nivel 8 segundo nivel
Bioquímicas:	4 primer nivel 9 farmacéuticas
Aux. enfermería:	13 primer nivel 2 segundo nivel
Personal de servicio:	5 primer nivel 8 segundo nivel
Estadísticos :	3 primer nivel
Choferes :	3 choferes
Guardias :	3
Imagenología	2
Nutricionista:	1
Administración:	4
Ing. electromecánico:	1

Total 98

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios básicos, transporte y seguros, mantenimiento materiales y suministros

Ejecución financiera	Ejecución física
4,526,993,67	4,692,773,67

Resultados

- Construcción Pavimento Rígido de Vías de Acceso al Hospital de Segundo Nivel Madre Obrera
- Ampliación de Red Media Tensión Casa del Adulto Mayor
- Conclusión Baño Higiénico Posta de Salud Camani Ayllu Chullpa
- Refacción Puesto Salud Jachojo Ayllu Chullpa
- Servicio de Aterramiento y Protección Catódica Para el Hospital Madre Obrera
- Equipamiento para Programas de Primer Nivel

NOMBRE DEL PROCESO

APOYO FUNCIONAMIENTO SALUD

MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Bs. 5,812,258

12 meses



Gestión de Salud

UNIDAD : SALUD

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
APOYO FUNCIONAMIENTO UNI	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 104,357	12 meses
SUPERVISOR	
Dra. Claudia Vistas Jorge	



Gastos de funcionamiento	
Cancelación de sueldos a dos personas Servicios básicos, colaboración en las distintas actividades	
Ejecución financiera	Ejecución física.
102,565,15	102,56,15

Gestión de Salud

UNIDA : SALUD

Resultados

Personal
 consultores:
 fonoaudiólogo
 Trabajadora social
 Fisioterapeuta
 Lic. enfermería



NOMBRE DEL PROCESO	
Gastos de funcionamiento centro de habilitación y rehabilitación par personas con discapacidad	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 154,422	12 meses
SUPERVISOR	
Dra. Claudia Vistas Jorge	



Gastos de funcionamiento	
cancelación de sueldos 5 profesionales Servicios básicos ,gastos de funcionamiento	
Ejecución financiera	Ejecución física .
140.215,14	100%

Gestión de Salud

Programas

Resultados

PROGRAMAS

- Bono Juan Azurduy
- VIH/ SIDA
- Adolescentes Renal
- Atención a la Mujer
- Tuberculosis
- Salud Oral
- PAI



NOMBRE DEL PROCESO

apoyo programas de salud

MONTO


PLAZO DE EJECUCIÓN

Bs. 315,812

12 meses

SUPERVISOR

Dra. Claudia Vistas Jorge



Gastos de funcionamiento

Colaboración en material de promoción

Ejecución financiera

Ejecución física .

113,183,40

113,183,40

Gestión de Salud

Nutribebes entregados
17,701 bolsas



NOMBRE DEL PROCESO	
adquisición Nutribebes	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 500.000,00	Tres meses
SUPERVISOR	
Dra. Claudia Vistas Jorge	

Gastos de funcionamiento

colaboración en material de promoción	
Ejecución financiera	Ejecución física .
499,989,60	499,989,60





Equipo para los centros de salud	
Tallímetros , balanzas	
Ejecución financiera	Ejecución física .
24.940,00 Bs	100%

NOMBRE DEL PROCESO	
Equipamiento programas primer nivel	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 49.513,00	6 meses
SUPERVISOR	
Dra. Claudia Vistas Jorge	



UNIDAD : SALUD

EJECUCIÓN



NOMBRE DEL PROCESO

Mantenimiento de equipos médicos y movilidades 1° nivel

MONTO

Bs. 23.371,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

12. meses

SUPERVISOR

Dra. Claudia Vistas Jorge

Ejecución financiera

21682,78

Ejecución física .

55%

Gestión de Salud

PRIMER NIVEL



SIGMA, FL.PHARMA, CEASS, KADILA, FBB, TERBOL, TECNO MEDICAL, CRESPAL, ROMILAB, ALCOS, FARIMED Y LAQFAGAL

BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
POBLACION EN GENERAL	De los 126 ítems se adjudico 115
TIEMPO DE EJECUCION	AVANCE FISICO
GESTION 2019	90%

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL

NOMBRE DEL PROCESO

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PRIMER NIVEL GESTION 2019

MONTO PROGRAMADO

Bs. 903.557,18

MONTPO EJECUTADO

Bs. 519.677,66

SUPERVISOR

PAOLA TAPIA GUTIERREZ



Gestión de Salud

PRIMER NIVEL



PROVEEDORA

SIGMA CORP. S.R.L.

BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
ADULTOS MAYORES	Se adjudico en su totalidad
TIEMPO DE EJECUCION	AVANCE FISICO
GESTION 2019	100%

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL

NOMBRE DEL PROCESO

ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR "CARMELO"

MONTO PROGRAMADO

Bs. 505.602,00

MONTO EJECUTADO

Bs. 500.920,50

SUPERVISOR

PAOLA TAPIA GHUTIERREZ



Gestión de Salud

HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS PARA EL H.G.M.O. GESTION 2019	
MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
Bs. 1,363,888	Bs. 554.602,60 Ejecutado Bs.283.484 En Proc. De Eje.
SUPERVISOR	
PAOLA TAPIA GUTIERREZ	

BAGO, CEASS, FL. PHARMA, FBB, LAQFAGAL, KADILA, ROMILAB, CRESPAL, BIOLATINA, FARMEDICAL, COFARBOL Y SALUD Y NITRICION

BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
POBLACION GENERAL	De 219 ítems se adjudico 205
TIEMPO DE EJECUCION	AVANCE FISICO
GESTION 2019	92%



Gestión de Salud

HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL H.G.M.O. GESTION 2019	
MONTO RPOGRAMADO	MONTO EJECUTADO
Bs. 266.294,00	150.630.00
SUPERVISOR	
PAOLA TAPIA GUTIERREZ	



MEDICAL STORE, INMEDENT, FARMACIA VIRGEN DE GUADALUPE.

BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
POBLACION GENERAL	De los 55 ítems se adjudico 49 ítems
TIEMPO DE EJECUCION	AVANCE FISICO
GESTION 2019	90%

HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL H.G.M.O.	
MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
Bs. 261.749,78	Bs. 173.041,00
SUPERVISOR	
PAOLA TAPIA GUTIERREZ	

PROVEEDORAS	
SIETE-D, INTERCOM, AVICENA, REQUILAB, ENTELEQUI, ISM, LABOCENTRO, DISMELAB, CLINILAB Y BIOMERICA.	
BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
POBLACION GENERAL	De los 127 ítems se adjudico 119 ítems
TIEMPO DE EJECUCION	AVANCE FISICO
GESTION 2019	90%





NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL M.O.	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 795.380,07	60 D/C
SUPERVISOR	
Arq. GONZALO FERNANDEZ VASQUEZ	

EMPRESA EJECUTORA	
EMPRESA CONSTRUCTORA "YATO"	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
01/10/2019	29/11/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
712434,57 Bs.	100%



DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 334.796,85	50 D/C
SUPERVISOR	
Arq. GONZALO FERNANDEZ VASQUEZ	



EMPRESA EJECUTORA	
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "P.Y.C."	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
30/09/2019	18/11/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
712434,57 Bs.	100%

Gestión de Salud

DISTRITO: CHULLPA

OBRAS EN EJECUCIÓN



PROYECTO:	
CONCLUSION BAÑO HIGIENICO POSTA DE SALUD CAMANI AYLLU CHULLPA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
24.992,50 Bs.	15 D/C
SUPERVISOR	
TEC. DAVID PEREZ MAMANI	



EMPRESA EJECUTORA	
PABLO TICONA JORGE	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA.
21/10/2019	31/10/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %

Gestión de Salud




NOMBRE DEL PROCESO	
"SERVICIOS DE ATERRAMIENTO Y PROTECCIÓN CATÓDICA PARA EL HOSPITAL MADRE OBRERA",	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
45.000,00Bs.	15 D/C
SUPERVISOR	
Arq. Jose Luis Siles Verduguez	



EMPRESA EJECUTORA	
CONSTRUCCIONES CEDY GAF	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
15,07/2019	24/07/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
0,00%	100%

PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MADRE OBRERA – LLALLAGUA (PROGRAMA 2614)

I
M
A
G
E
S
D
E
T
R
A
B
A
J
O



COSTO : 5.932.568,81 Bs

E.Fis. 100 %
E.Fin. 100 %

MONTO EJECUTADO : 5.932.568,81
Bs

Beneficiarios	Pobl. De Llalagua
M2 construidos	341,50 m2
TIEMPO EJE.	345 D.C.

ASOCIACION ACCIDENTAL
"NORTE ASOCIADOS"

EMPRESA CONSTRUCTORA &
CONSULTORA "RELCONS"

EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 55
INDIRECTO : 100



Proyecto de Convenio

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

▷ Gestión de Educación



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Gestión de Educación

Objetivo

Mejorar el servicio de Educación a través de la dotación de infraestructura, equipamiento y de Alimentación complementaria escolar adecuado en coordinación con la dirección Distrital, el ministerio Educación la Gobernación del departamento de Potosí. El FNDR Como parte financiador en la Construcción de nuevas Unidades educativas

Resultado

- Provisión Alimentación Complementaria Escolar Área Concentrada Gestión 2019
- Provisión Alimentación Complementaria Escolar Área dispersa Gestión 2019
- Funcionamiento Programa PAPI
- Funcionamiento de Establecimientos Educativos
- Apoyo al Funcionamiento Dirección Distrital
- Hospedaje Est. en Familia U.E. Uyuni Ayllu Sikuya
- Hospedaje Est. En Familia U. E. Jiskanki Ayllu Chullpa
- Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Capunita Ayllu Sikuya
- Transporte Escolar Ayllu Chullpa
- Transporte Escolar Ayllu Sikuya
- Transporte Escolar U. E. San Benito
- Juegos Plurinacionales Unidades Educativas
- Olimpiadas Científicas Estudiantiles
- Apoyo al Funcionamiento Centro Integral "San Benito"
- Adquisición Mobiliario Escolar Unidad Educativa 1º de Mayo A
- Construcción Piso Parket Cancha Poli funcional U.E. 1º de Mayo A
- Adquisición Mobiliario Escolar Unidad Educativa Siglo XX- América
-

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
25.577.495,00 Bs	22.374.714,00 Bs.	87%

Gestión de Educación

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

Infraestructura



Servicio



Resultado

- Equipamiento CEAs
- Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica
- Construcción Unidades Educativas: Monseñor Cleto Loayza y Franz Tamayo Municipio de Llaguna
- Construcción U.E. Simón Bolívar Urbanización Golf (UPRE)
- Construcción Cerramiento Cancha Poli funcional U.E. Martín Cárdenas
- Refacción de viviendas de maestros Comunidad Uyuni
- Construcción Colegio Iro de Mayo "B" (UPRE)
- Construcción Laboratorios Aulas Técnicas Unidad Educativa Junín Catavi (UPRE)
- Construcción Unidad Educativa Ayacucho Distrito Catavi (UPRE)
- Trabajos Complementarios Construcción Unidad Educativa Ayacucho
- Ampliación Aula Inicial U.E. German Busch
- Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (Infraestructura "Franz Tamayo")
- Refacción de aulas U.E. Litoral
- Construcción Muro de Contención (Modulo Gaviones Colegio Llaguna
- Construcción Aula U.E. Capunita Ayllu Sikuya
- Construcción de Sanitario Centro PAPI Porvenir (Convenio Visión Mundial)
- Construcción Muro Perimetral U.E. Litoral Viluyo Ayllu Chullpa
- Construcción Baño Higiénico U.E. Litoral Viluyo Ayllu Chullpa
- Refacción Baño Higiénico U.E. Chayacari Ayllu Chullpa
- Construcción Cancha Poli funcional Colegio Mixto Uyuni Ayllu

Gestión de Educación

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultado



NOMBRE DEL PROCESO	
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLARGESTION 2019 AREA CONCENTRADA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
2.115.790,00 Bs.	SEGÚN CALENDARIO ESCOLAR GESTION 2019
SUPERVISOR	
Dr. RODOLFO JORGE VASQUEZ	

EMPRESA EJECUTORA	
LOTE N°1 CAMRESA DISTRIBUIDORES	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
04/04/2019	09/12/2019
AVANCE FINANCIERO	EJECUCION
1.683.876,50 Bs	80 %



Gestión de Educación

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultado



NOMBRE DEL PROCESO
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR
GESTION 2019 AREA CONCENTRADA

MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 2.166.544,50	SEGUN CALENDARIO ESCOLAR GESTION 2019

SUPERVISOR
Dr. RODOLFO JORGE VASQUEZ

EMPRESA EJECUTORA

LOTE 2
ASOCIADOS ACCIDENTAL
CUSSI PAMPA-CULPINA

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

09/04/2019

10/12/2019

AVANCE FINANCIERO

EJECUCION

1.812.983,95 Bs.

83 %



Gestión de Educación

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
INCENTIVO A LA PERMANENCIA ESCOLAR(adquisición de leche entera en polvo)	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 715.200,00	20 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO
SUPERVISOR	
Dr. RODOLFO JORGE VASQUEZ	

EMPRESA EJECUTORA	
CAMRESA DISTRIBUIDORES	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
06/09/2019	20/09/2019
AVANCE FINANCIERO	EJECUCION
Bs. 715.200,00	100 %



Gestión de Educación



NOMBRE DEL PROCESO	
ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR AREA DISPERSA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 369.986,30	De acuerdo a Calendario Escolar Gestión 2019
SUPERVISOR	
Técnico: Alain Ojeda Daza	



EMPRESA EJECUTORA	
Convenio Interinstitucional G.A.M.LL-PRODII	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
1 de Abril 2019	De acuerdo a Calendario Escolar 30 de Noviembre
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
339.677,00	95 %

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



EMPRESA EJECUTORA	
PABLO TICONA JORGE	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
25/03/2019	06/12/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
96.26 %	96.26 %


PROGRAMA:	
TRASPORTE ESCOLAR AYLLU CHULLPA GESTION 2019	
MONTO P.	PLAZO DE EJECUCIÓN
494,670.00 Bs.	177 D/E
SUPERVISOR	
TEC. VLADIMIR TICONA CASTRO	



Gestión de Educación

DISTRITO: LLALLAGUA

OBRAS EN EJECUCIÓN



NOMBRE DEL PROCESO

TRANSPORTE ESCOLAR «SAN BENITO »

MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Bs. 60.000

De acuerdo a Calendario
Escolar Gestión 2019

SUPERVISOR

Técnico: Alain Ojeda Daza

EMPRESA EJECUTORA

CONTRATO PERSONAL de los 7 TRAMOS

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

11 de Febrero 2019


De Acuerdo a calendario
Escolar gestión 2019 30 de
Noviembre

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

48.211,00 Bs.

90 %



Gestión de Educación

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Atención a la Primer infancia

Convenio: GAMLL- GADP

Descripción	Objetivos	Resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Contratación de Personal - Educadoras 40 - Manipuladoras 23 - Total 63 - Adquisición de alimento fresco perecederos (Carnes y Frutas) 	Fortalecer el desarrollo integral en salud, nutrición, educación y protección de los niños y niñas menores a 4 años del Municipio de Llallagua	<p>En Salud Se logró hábitos de higiene, para cada rutina diaria con los niños en los diferentes centros</p> <p>En Nutrición Sea dotado de alimentación equilibrada con menú acorde a las necesidades nutricionales de los niños y niñas que asisten a los Centros PAPI</p> <p>Educación El desarrollo psicomotriz de los niños de la primera infancia en lo que es "Motricidad fina, motricidad gruesa, audición-lenguaje y personal social".</p> <p>Protección Se atendido a los niñas y niños en condiciones adecuadas para que desarrollen sus rutinas diarias</p> <ul style="list-style-type: none"> -Con educadoras Capacitadas en la atención de Niños - Infraestructura adecuada - Equipamiento adecuado material Didáctico

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
1.300.000, 00 Bs	1.225.387,11 Bs.	94%



Gestión de Educación

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

Programa: Atención a la Primer infancia

Convenio: GAMLL- GADP

Nº centros PAPI	Localización	Nº de Niños/Niñas
1.- Catavi	Dist. Catavi	24
2.- Piolín	Dist. Catavi	22
3.- Cariñosito	Sakamarca	24
4.- Florida II	Dist. 22 de Diciembre	23
5.- Lorito	Dist. 22 de Diciembre	24
6.- Mafalda	Dist. 22 de Diciembre	24
7.- 8 de Marzo	Dist. Lallagua	24
8.- Porvenir	Dist. Lallagua	23
9.- Nuevas esperanzas	Dist. Lallagua	24
10.- Angelitos	Dist. Lallagua	22
11.- Gotitas de Amor	Dist. Lallagua	24
12.- Bichitos	Dist. Lallagua	22
13.-Jardin de los Sueños	Dist. Siglo XX	22
14.- Ositos	Dist. Siglo XX	23
15.-Florida I	Dist. Siglo XX	24
16.- San Cristóbal	Dist. Siglo XX	24
17.- Agua de Castilla	Dist. Ayllu Chullpa	15
18.- Lallaguita	Dist. Ayllu Chullpa	15
19.- Chayacari	Dist. Ayllu Chullpa	15
20.- Walqueri	Dist. Ayllu Chullpa	15
21.- Uyuni	Dist. Ayllu Sikuya	15



Dificultades.-La selección del personal operativo del programa es por distrito o zona
-La incomprensión de algunos padres de familia con las educadoras de algunos centros



21 Centros

Total

448

Gestión de Educación

Municipio: LLALLAGUA

PROGRAMA P.A.P.I.



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS »CARNES»GESTION 2019	
MONTO PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUSION
139.525,20 Bs.	250 D/C
SUPERVISOR	
Lic. Lavinia E. Chuca Sempertegui	

EMPRESA EJECUTORA	
JENY ESCARLEN MARISCAL ROSELIO	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
28/03/2019	30/11/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
124.931,45 Bs.	89,54%



Gestión de Educación

Municipio: LALLAGUA

PROGRAMA P.A.P.I.



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS »FRUTAS Y VERDURAS» GESTION 2019	
MONTO PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCION
147.452,40 Bs.	171 D/C
SUPERVISOR	
Lic. Lavinia E. Chuca Sempertegui	

PROVEEDORA	
UNIALIMENTOS	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
27/03/2019	30/11/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
124.257,15 Bs.	84.26 %



DISTRITO: SIGLO XX

Resultado



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XX-AMERICA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 288.000,00	60 D/C
SUPERVISOR	
ARQ. ARACELI MAYTI QUIROZ LOAYZA	



EMPRESA EJECUTORA	
MANUFACTURAS METALICAS "VOLCAN"	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
27/06/2019	25/08/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100%	100%

Gestión de Educación

DISTRITO: CENTRAL

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA 1° DE MAYO A	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
139.600,00 Bs.	40 D/C
SUPERVISOR	
ARQ. ARACELI MAYTI QUIROZ LOAYZA	

EMPRESA EJECUTORA	
MANUFACTURAS METALICAS "VOLCAN"	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
31/10/2019	09/12/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100%	100%



Gestión de Educación

DISTRITO:

CHULLPA

OBRAS



PROYECTO:	
REFACCION BAÑO HIGIENICO U.E. CHAYACARI AYLLU CHULLPA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
18,692.54 Bs.	15 D/C
SUPERVISOR	
TEC. DAVID PEREZ MAMANI	




EMPRESA EJECUTORA	
PERDAF SRL	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA.
21/10/2019	31/10/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %

Gestión de Educación

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

CONSTRUCCION BAÑO HIGIENICO U.E. LITORAL VILUYO
AYLLU CHULLPA

MONTO

77,109.53 Bs.

PLAZO DE EJECUCIÓN

40 D/C

SUPERVISOR

TEC. DAVID PEREZ MAMANI

EMPRESA EJECUTORA

ROLANDO CHAMBI QUISPE

FECHA INICIO

18/11/2019

FECHA CONCLUSIÓN
PROGRAMADA.

27/12/2019

AVANCE FINANCIERO

70 %

AVANCE FISICO

100 %



Gestión de Educación

DISTRITO: CHULLPA

OBRAS EN EJECUCIÓN



PROYECTO:
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL U.E. LITORAL
VILUYO AYLLU CHULLPA

MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
149,970.75 Bs.	53 D/C

SUPERVISOR
TEC. DAVID PEREZ MAMANI

EMPRESA EJECUTORA	
ROLANDO CHAMBI QUISPE	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN DEFINITIVA
15/11/2018	01/03/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
100 %	100 %



Gestión de Educación

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR URBANIZACION GOLF (UPRE)

I
M
Á
G
E
N
E
S

D
E

T
R
A
B
A
J
O



COSTO : 3'543,390,57 Bs

E.Fis. 100 %
E.Fin. 95 %

MONTO EJECUTADO : 3'011.881,98 Bs

Beneficiarios	1200 Est.
M2 construidos	1.610,19 m2
TIEMPO EJE.	200 D.C.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
CARUSE S.R.L.

ARQ. LUIS A. MAMANI PARRILLA

EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 40
INDIRECTO : 100


Gestión de Educación

PROYECTO: CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA AYACUCHO DISTRITO CATAVI (UPRE)

I
M
Á
G
E
N
E
S

D
E

T
R
A
B
A
J
O



COSTO : 5'502.355,26 Bs

E.Fis. 100 %
E.Fin. 95 %

MONTO EJECUTADO : 5.224.389,57 Bs

Beneficiarios	600 Est.
M2 construidos	1800 m2
TIEMPO EJE.	350 D.C.

EMPRESA CONSTRUCTORA
SOLCAM

ARQ. LUIS A. MAMANI PARRILLA



EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 60
INDIRECTO : 120

Gestión de Educación

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS AULAS TÉCNICAS U.E. JUNÍN – CATAVI (UPRE)"

IMÁGENES DE TRABAJO



COSTO INICIAL :2.969.688,08 Bs

COSTO ADICIONAL :97.037,43 Bs

COSTO ACTUALIZADO :3.066.725,51 Bs

MONTO EJECUTADO : 2.290.691,34 Bs

E.F 100 %

E.F. 100 %

Beneficiarios	550 est.
M2 construidos	1.160,50 m2
TIEMPO EJE.	293 D.C.

CONTRATISTA O PROVEEDOR:
EMPRESA: UNIPERSONAL "SERVICIO EN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA NICOBOL"

SUP.RESPONSABLE:
Arq. Edwin W. Rengel Fernandez

EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 50
INDIRECTO : 20



Gestión de Educación



PROYECTO: CONSTRUCCION U.E. FRANZ TAMAYO (PRESTAMO FNDR)

I
M
Á
G
E
N
E
S

D
E

T
R
A
B
A
J
O



COSTO : 6.629,601.4 Bs

E.Fis. 40 %
E.Fin. 29.15 %

MONTO EJECUTADO : 2,057,307.93 Bs.

Beneficiarios	600 Est.
M2 construidos	2.603,19 m2
TIEMPO EJE.	350 D.C.

EMPRESA CONSTRUCTORA
"SOLCAM"

SOCIEDAD ACCIDENTAL "COREL"

EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 45
INDIRECTO : 100



Gestión de Educación

PROYECTO: CONSTRUCCION U.E. CLETO LOAYZA (PRESTAMO FNDR)

IMÁGENES DE TRABAJO



COSTO : 2,843,445.92 Bs.

3 %

86 %

MONTO EJECUTADO : 2,444,098.11 Bs.

Beneficiarios	400 Est.
M2 construidos	1,436.76 m2
TIEMPO EJE.	180 DC.

EMPRESA CONSTRUCTORA "GVP"

SOCIEDAD ACCIDENTAL "COREL"

EMPLEOS GENERADOS

DIRECTO : 26

INDIRECTO : 80

Gestión de Educación

DISTRITO: AYLLU SIKUYA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION CANCHA POLIFUNCIONAL U. E. UYUNI AYLLU SIKUYA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 115.398,65	33 D/C
SUPERVISOR	
Gadiel Sotomayor	

EMPRESA EJECUTORA	
Emp. Unipersonal Filemon Ticona Jorge	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
05/12/2018	08/01/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
Bs. 115.398,65	100%



Gestión de Educación


DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION BAÑO HIGIENICO CENTRO PAPI PORVENIR LLALLAGUA	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Bs. 66.355,46	38 D/C
SUPERVISOR	
Arq. GONZALO FERNANDEZ VASQUEZ	

EMPRESA EJECUTORA	
EMPRESA CONSTRUCTORA "YATO"	
FECHA INICIO	FECHA CONCLUSIÓN PROG.
13/03/2019	19/04/2019
AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
66.355,46 Bs.	100%



Gestión de Educación

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA N° 12

▷ Desarrollo y Promoción del Deporte



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Promoción y desarrollo del Deporte

Objetivo

Apoyar a las Disciplinas deportivas del municipio de Llallagua a través de la dotación de infraestructura y Equipamiento.

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
13 .740.216,00Bs	11.195.999,00 Bs.	81%

Resultado

- Apoyo al Deporte
- Construcción Estadio Irineo Pimentel Rojas (UPRE)
- Construcción Cancha Poli funcional Zona 7
- Adquisición de Material Enmallado Cancha Zona San Cristóbal Catavi
- Construcción Enmallado Cancha Zona Cabaña Catavi
- Construcción Enmallado Cancha Zona Tipo H Catavi
- Apoyo al Deporte Inter Ayllus Distrito Ayllu Chullpa
- Apoyo al Deporte Inter Cabildos Sub 15 y 18 Ayllu Chullpa
- Adquisición de Caucho Para Campo Deportivo Césped Sintético Navidad Ayllu Chullpa
- Apoyo al Deporte Inter Ayllus Damas y Varones Mayores Distrito Ayllu Sikuya



Desarrollo y Promoción del Deporte

Asociaciones Municipales Deportivas de Llallagua

Representaciones a Nivel Formativo, Recreativo u Competitivo



NOMBRE DEL PROCESO

Representaciones de las diferentes disciplinas Nivel, Competitivo y de Alto Rendimiento

MONTO

Bs. 200.287,38

PLAZO DE EJECUCIÓN

Del 20 de Enero al 15 de Diciembre

SUPERVISOR



FECHA INICIO

20/01/2019

FECHA SEMESTRAL

15/07/2019

AVANCE FINANCIERO

Bs. 200.287,38

AVANCE FISICO

55%

Desarrollo y Promoción del Deporte

DISTRITO: SIGLO XX

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO

Refacción Coliseo Paulina Medrano

MONTO

Bs. 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

15 días

SUPERVISOR

Arq. Marco Antonio Cosso

EMPRESA EJECUTORA

Constructora Yapura

FECHA INICIO

20/05/2019

FECHA CONCLUSIÓN PROG.


30/05/2019

AVANCE FINANCIERO

Bs. 15.000,00

AVANCE FISICO

0%



Desarrollo y Promoción del Deporte

Municipio: **LLALLAGUA**

Resultados



Almacenes Herrera

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN PROG.

10/06/2019

17/06/2019

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

Bs. 15.000,00

0%

NOMBRE DEL PROCESO

Juegos Deportivos Plurinacionales Nivel Secundario
Adquisiciones . Colchones y Frazadas

MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Bs. 43.000,00

10 días

SUPERVISOR

Dr. Alberto Martínez



Desarrollo y Promoción del Deporte

PROYECTO: CONSTRUCCION ESTADIO IRINEO PIMENTEL ROJAS MUNICIPIO DE LLALLAGUA (UPRE)

I
M
Á
G
E
N
E
S

D
E

T
R
A
B
A
J
O

COSTO : 31´034.611,48 Bs

E. Fis. 72 %

E. Fin. 53.55 %

MONTO EJECUTADO : 16´619.545,90 Bs



Beneficiarios	16000,00 Habitantes
M2 construidos	19,000 m2
TIEMPO EJE.	786 D.C.

EMPRESA CONSTRUCTORA CONAC
PREYCON

EMPRESA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA LOVA

EMPLEOS GENERADOS
DIRECTO : 120
INDIRECTO : 400

Desarrollo y Promoción del Deporte

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

▷ Promoción y Políticas para grupos vulnerables de la mujer



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Servicio Legal Integral

Objetivos

- Brindar servicios técnicos-legales, psicológicos y sociales a las personas victimas de violencia.
- Impulsar el ejercicio de los derechos de la victima de violencia para garantizar toda libertad fundamental en cualquier esfera de relacionamiento interpersonal
- Proteger la integridad física, psicológica y sexual de las victimas de violencia intrafamiliar, para contribuir al bienestar familiar y social.
- Brindar orientación y consejería a familias que sufren violencia intrafamiliar.

Resultado

- Funcionamiento SLIM
- Gastos de Funcionamiento UMADIS (Personas con discapacidad)
- Fortalecimiento y apoyo Adulto Mayor
- Servicios Legales Integrales Municipales
- Renta Dignidad
- Ayuda Económica para Personas con Discapacidad
- Construcción Casa de Acogida
- Convenio UNFPA

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
5.842.541,00 Bs	4.385.121,00 Bs.	75%



Promoción y Políticas para grupos vulnerables de la mujer

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL


Programa: Servicio Legal Integral

DETALLE TOTAL CASOS ATENDIDOS GESTIÓN 2019


1.	Casos de Violencia según Ley 348	280 casos
2.	Casos Adulto Mayor	25 Casos
3.	Parejas Voluntarias	122 casos
TOTAL		427 CASOS



NUMERO DE CASOS DE VIOLENCIA GESTION 2019 280 CASOS ATENDIDOS



DATOS COMPARATIVOS NIVEL DE VIOLENCIA ULTIMAS 3 GESTIONES



Promoción y Políticas para grupos vulnerables de la mujer

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- UMADIS

Convenio: GAMLL- GADP

Objetivos	Resultado						
<p>Proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad</p> <p>2.- Ejecución presupuestaria- Física</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto Programado</th> <th>Monto Ejecutado</th> <th>E. Física</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75.407,30 Bs</td> <td>75.407,30 Bs.</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física	75.407,30 Bs	75.407,30 Bs.	100%	<p>Sea logrado obtener carnet para personas con discapacidad en un total 50 beneficiarios</p> <p>Se Realizo 2 denuncias sobre Violación y estafa a personas con discapacidad al ministerio Publico los cuales están en proceso</p> <p>Sea logrado que mas 30 personas con discapacidad conozcan sus derechos sexuales y reproductivos mediante convenio UNFPA</p> <p>4 Personas con discapacidad obtuvieron su libretas militares.</p>
Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física					
75.407,30 Bs	75.407,30 Bs.	100%					



Promoción y Políticas para grupos vulnerables de la mujer

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

Nº DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el Municipio se tiene mas de 500 personas (Discapacidad motora, intelectual, auditiva, Visceral, y sicológica y psíquica)

Resultado

Se logro que mas 120 personas con Discapacidad tengan atención:

- Medica en el hospital madre obrera
- En la fiscalía
- En la FELCV –FELCC
- Defensoría del Pueblo
- SEGIP
- SERECI

Se realizo ayudas humanitarias a personas discapacidad con mayor necesidad

Festival por el día internacional



Promoción y Políticas para grupos vulnerables de la mujer

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

Ayuda Económica de la Ley 977

Resultado

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
537.000,00Bs	405.250, Bs.	75%



Beneficiarios en el municipio aprox. 150 Personas

El pago se realiza mensualmente a las personas con discapacidad grave y muy grave. Los recursos son asignados por el tesoro general de la Nación de manera directa en 50% y el restante es contraparte del G.A.M.LL.



Promoción y Políticas para grupos vulnerables de la mujer

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

PROGRAMA

▷ Gestión de Riesgos



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Gestión de Riesgos

Objetivos

La Unidad Gestión de Riesgo y de Desastres dirige la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema nacional para la prevención y atención de desastres de manera oportuna en el Municipio e Llalagua

Resultado

Evaluación de los cultivos afectados por factores climáticos (helada, granizada y inundación) con los técnicos del instituto del seguro agrario INSA



2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
125.000,00 Bs	125.000,00 Bs.	100%



Comunidades afectadas con helada e inundaciones :
51 comunidades afectadas con granizada: 20

Gestión de Riesgos

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



ACTIVIDAD

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS- INSA

EVALUACIÓN DE LOS CULTIVOS AFECTADOS CON LOS POR FACTORES CLIMÁTICOS (HELADA, GRANIZADA Y INUNDACIÓN) CON LOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO INSA

ACTIVIDAD

comunidades afectadas con helada e inundaciones :

51 comunidades afectadas con granizada



Gestión de Riesgos

DISTRITO: LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO INSA	
MONTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Bs.- 110.224,00	Transpaso realizado al INSA



Datos

Comunidades registradas al INSA: 75

Familias registradas al INSA: 1.423

Encargado unidad de gestión de riesgos

ing. Basilio Ramírez yucra

Gestión de Riesgos

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

Recursos Hídricos



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Recursos Hídricos

Objetivos

Preservar los recursos hídricos para evitar los desperdicios y la contaminación de las cuencas del Municipio de Llalagua

Resultado

Se consolido un convenio Interinstitucional entre el Ministerio de medio Ambiente y Agua y Gobierno Autónomo Municipal de Llalagua

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
58.801.00 Bs	58.000,00 Bs.	199%

Los recursos solo corresponde a la gestión 2019 considerando que el proyecto tiene mas recursos según el convenio



Recursos Hídricos

DISTRITO: CHULLPA

Resultados



PROYECTO:

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION
MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA ESCALERANI

MONTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

140,000.00 Bs.

120 D/C

SUPERVISOR

TEC. DAVID PEREZ MAMANI



EMPRESA EJECUTORA

CONSULTORA SETEA

FECHA INICIO

FECHA CONCLUSIÓN
DEFINITIVA.

29/05/2018

28/01/2019

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

71.44 %

100 %

Proyecto de Convenio

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA N° 12

▷ servicio de seguridad Ciudadana



RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

1.- Programa: Seguridad Ciudadana

Objetivo	Resultado
<p>Trabajar por un municipio seguro para garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar una "Vida Segura", en coordinación el Gobierno Municipal, Organizaciones Sociales, la Policía Boliviana y</p>	<p>La población tiene mas acercamiento y hace conocer los delitos de Violencia (denuncia)</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Sea reducido accidentes de tránsito.2.- Sea ampliado el radio acción de la Policía con puesto en funcionamiento de un nuevo Modulo Policial3.- Se incremento el Personal voluntario de GACIP a 50 Voluntarios4.- los estudiantes tienen Conocimiento en prevención de enfermedades transmisión sexual , conocimientos sobre el consumo de sustancias controladas y las sanciones5.- Se redujo el consumo de bebidas alcohólicas en espacios Publico en la entrada universitaria, serenata y entrada del 15 de agosto mediante un operativo de cerco de plaza



Descripción

- Equipamiento (mobiliario al FELCV)
- Equipamiento de Seguridad al GACIP
- Equipamiento del MODULO X
- Adquisición de Llantas para las camionetas
- Mantenimientos de los equipos comunicación de la policía
- Manteniendo de las Motocicletas y Vehículos



Casos atendidos con Relación al año 2018

Servicio de seguridad Ciudadana

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

2.- Ejecución presupuestaria- Física


Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
710.839,00 Bs	556.074,00 Bs.	78%

Equipamiento	287.266,00 Bs
funcionamiento	268.266,00 Bs.




Resultado

6.- Sea incrementado el patrullaje Policial por día con el que se evito hechos delictivos de robos



7.- Se redujo el Caso de Violación Comprobada con lesiones graves y gravísimas



Servicio de seguridad Ciudadana

Desarrollo de Actividades




Operativos



Servicio de seguridad Ciudadana

Resultado

8.- Sea reducido el caso de trata y trafico de menores de edad



Incremento de efectivos Policiales de 80 a 90 efectivos con coordinación con el Coronel William Villa Cmdt. Departamental de Potosí

▷ GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



PROGRAMA

▷ Fortalecimiento
Institucional

RESULTADOS FINALES DE EJECUCION OBJETIVOS Y PLANIFICACION ANUAL

Funcionamiento Dirección de Luz y fuerza

2.- Ejecución presupuestaria- Física

Monto Programado	Monto Ejecutado	E. Física
11.822.268,00 Bs	11.763.848,00 Bs	100%

2.- Ejecución presupuestaria- Física

CATEGORIA	Nº USUARIOS
D1	8442
C1	2569
C2	29
I1	357
I2	19
TOTAL	11416



MES	En KWH
ENERO	132049
FEBRERO	126922
MARZO	128363
ABRIL	145335
MAYO	139876
JUNIO	138778
JULIO	149052
AGOSTO	178108
SEPTIEMBRE	165407
OCTUBRE	168651
NOVIEMBRE	167301
DICIEMBRE	151268
TOTALES	1.791.110,00 KWH

Recursos Hídricos

MUNICIPIO : LLALLAGUA

Resultados



NOMBRE DEL PROCESO	
CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR	
MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
7.915.879,75Bs.	
MONTO TRANSFERIDO AL G.A.D.P. POR CONTRATO MODIFICATORIO	
104,647,89Bs.	
AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
100%	100%

ENTIDAD	MONTO ECONOMICO INICIAL	MONTO ADICIONAL POR C.M.	TOTAL CONTRAPARTES
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí	5,914,112,22Bs	494.054,62Bs	6.332.703,80Bs
Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua	1,478,528,06Bs	123.513,65Bs	1.583.175,95Bs
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	7.392.640,28Bs	617.568,27Bs	7.915.879,75Bs

Servicio de seguridad Ciudadana